

Nom du projet		N° de projet	
	L'emplacement des appareils	Opérateur / Client	Entretien technique
Entreprise			
Rue + n°			
Lieu			
Personne de contact			
Portable			
e-mail			

Appareil	<input type="checkbox"/> LeakGuard BASIC <input type="checkbox"/> LeakGuard CLOUD <input type="checkbox"/> autres		
N° de serie		N° de com	
Généralité		NON	OUI
L'espace prévu est-il suffisant pour accueillir l'appareil et a-t-il été indiqué et/ou marqué ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'appareil est-il complet et a-t-il été monté conformément aux consignes du fabricant (notice de montage) à l'endroit prévu (câblage exclu) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Montage dans une armoire électrique : Une plaque de montage a-t-elle été montée ? Des rails DIN de 35 mm ont-ils été montés si nécessaire ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les câbles de mesure ont-ils été sortis conformément aux consignes du fabricant et ont-ils été installés et raccordés jusqu'à l'appareil conformément aux directives locales ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les câbles de mise à terre ont-ils été installés à partir de la tuyauterie CAD sur les bornes de raccordement de l'appareil ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La résistance de boucle a-t-elle été mesurée et correspond-elle à la longueur effective du réseau de tuyauterie ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LEAKGUARD BASIC spécifique	NON	OUI
Une prise secteur de 230 VCA protégée est-elle installée directement sur le lieu prévu du montage ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les câbles de commande pour les alarmes ont-ils été installés et câblés en partant du système de gestion jusqu'à l'appareil, conformément aux directives locales ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LEAKGUARD CLOUD spécifique	NON	OUI
La qualité de réception lors de l'utilisation de GSM/GPRS (LTE 4G requise !) a-t-elle été contrôlée et indiquée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remarques :

En cas de données manquantes, des frais supplémentaires peuvent être facturés en sus. Le cas échéant, le montant sera convenu avec le client !

La mise en service n'est pas comprise dans le prix de l'appareil !

La liste de contrôle de mise en service doit être signée avant le montage et la mise en service de l'appareil !
service.brag@brugg.com

Prenez rendez-vous pour la mise en service au moins 10 jours à l'avance sur service.brag@brugg.com ou par téléphone au +41 56 268 78 67.

Date		Nome		Signature	
------	--	------	--	-----------	--