Protocole d’essai de pression

Modèle à photocopier

Protocole d’essai de pression :

Essai selon DIN 1988 Partie 2

Fluide : Eau

1. Données de l'installation

Projet de construction : _____

Mâitre d'ouvrage : _____

Rue/Numéro : _____

NPA / Localité : _____

2. Essai préliminaire

2.1 Pression d'essai : _____ bar (recommandation: 1,5 fois la pression de service)
2.2 Pression actuelle après 10 min. _____ bar (rétablir la pression d'essai)
2.3 Pression actuelle après 20 min. _____ bar (rétablir la pression d'essai)
2.4 Pression actuelle après 30 min. _____ bar
2.5 Pression actuelle après 60 min. _____ bar (chute de pression admise < 0,6 bar)

3. Essai principal

3.1 Pression d'essai : _____ bar (résultat de l'essai préliminaire comme au point 2.5)
3.2 Pression actuelle après 2 h _____ bar (chute de pression admise < 0,2 bar)
3.3 Notes sur l'essai : _____

_____

_____

_____

Contrôle d’étanchéité de l’installation complète, en particulier les points de liaison, par un contrôle visuel.
Il ne doit y avoir aucune fuite d’eau à aucun endroit de l’installation, en particulier aux ponts de liaisons.
La pression de service maximum admise conformément à DIN 16892/93 ne doit pas être dépassée lors de l’essai.

4. Confirmation

Pour le donneur d'ordre : _____

Pour le mandataire : _____

Localité : _____ Date : _____

Pièces jointes : _____