Verbale di collaudo della pressione

Modello da fotocopiare

Verbale di collaudo della pressione:

Collaudo ai sensi di DIN 1988 Parte 2

Liquido: Acqua

1. Dati impianto

Progetto edilizio: _____

Costruttore: _____

Via/N. civico: _____

CAP / Località: _____

2. Collaudo preliminare

2.1 Pressione di collaudo: _____ bar (si consiglia una pressione di 1,5 volte la pressione d'esercizio)

2.2 Pressione effettiva dopo 10 min. _____ bar (ripristinare la pressione d'esercizio)

2.3 Pressione effettiva dopo 20 min. _____ bar (ripristinare la pressione d'esercizio)

2.4 Pressione effettiva dopo 30 min. _____ bar

2.5 Pressione effettiva dopo 60 min. _____ bar (caduta di pressione ammessa < 0,6 bar)

3. Collaudo

3.1 Pressione d'esercizio: _____ bar (risultato del precollaudo come da punto 2.5)

3.2 Pressione effettiva dopo 2 ore _____ bar (caduta di pressione ammessa < 0,2 bar)

3.3 Note sull collaudo: _____

Impianto completo, in particolare eseguire un controllo visivo della tenuta dei punti di raccordo.
Non deve fuoriuscire acqua in nessun punto dell'impianto, soprattutto dai raccordi.
La pressione d'esercizio massima ai sensi della DIN 16892/93 non deve essere superata durante il collaudo.

4. Conferma

Per il Committente: _____

Per il prestatore d'opera: _____

Luogo: _____ Date: _____

Allegati: _____